



EMPRESA EXECUTORA: NL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: Rua Carlos Gomes, 146 - Centro - Nova Erechim/SC
Responsável Técnico: Nédio Antônio Cassol - Engenheiro Civil
Contato: (49) 3333 - 0147
E-mail: obras@nlconstrucoes.net.br

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DETALHADO - V.02

Reforma do Cartório Eleitoral de Cunha Porã/SC

Alterado em 22 de Outubro de 2012

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ÍNDICE	MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MED. 05	D. PARCIAL	D. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,26%							R\$ 15.099,32
1.1	Organização do Canteiro	1,04%						R\$ 2.998,34	
1.1.1	Placa de obra, chapa em aço galvanizado 1,00x2,00m		100%						
1.1.3	Tapume em chapa resinada, espessura 6mm, h=2,20m, sem pintura		50%	50%					
1.1.4	Pintura com tinta látex PVA - 02 demãos		100%						
1.1.5	Raspagem e limpeza do terreno		100%						
1.2	Demolições e remoções	3,77%						R\$ 10.818,88	
1.2.1	Demolição de alvenaria de tijolos comum, sem reaproveitamento		50%	50%					
1.2.2	Retirada de divisória naval		100%						
1.2.3	Demolição de concreto simples		100%						
1.2.3	Demolição de concreto simples*				100%				
1.2.4	Demolição de concreto armado		50%	50%					
1.2.4	Demolição de concreto armado*					100%			
1.2.5	Retirada de estrutura de madeira para telhas onduladas			100%					
1.2.6	Retirada de telhas onduladas			41%		50%			
1.2.6	Retirada de telhas onduladas*			100%					
1.2.7	Retirada de cumeeira ondulada					100%			
1.2.8	Retirada de forro de madeira existente		100%						
1.2.9	Remoção manual de piso cerâmico		100%						
1.2.10	Remoção de piso vinílico		100%						
1.2.11	Retirada de piso laminado		100%						
1.2.12	Remoção manual de revestimento em carpet		100%						
1.2.13	Remoção de rodapé em madeira		100%						
1.2.14	Remoção de rodapé cerâmico		100%						
1.2.15	Retirada de soleira		100%						
1.2.16	Remoção de guarda-corpo metálico para recuperação		100%						
1.2.17	Remoção manual de azulejos		100%						
1.2.18	Retirada de aparelhos sanitários, incluindo tubulação		75%			25%			
1.2.19	Retirada de portas e caixilhos		100%						
1.2.20	Demolição de emboço e reboco		75%		25%				
1.2.21	Retirada de instalações hidrossanitárias - esgoto		75%		25%				
1.2.22	Remoção de pontos elétricos, incluindo acessórios, fiação e condutos			100%					
1.2.23	Esquadrias de madeira a retirar para aproveitamento		100%						
1.2.24	Remoção de vidros		100%						
1.2.25	Retirada de luminárias		100%						
1.2.26	Retirada de caixa d'água		100%						
1.2.27	Demolição de meio fio externo						100%		
1.2.30	Limpeza de fossa*					100%			
1.2.31	Corte com retirada de material para adequação do sistema de tratamento de esgoto*					100%			
1.3	Remoção de entulho	0,41%						R\$ 1.180,74	
1.3.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante - 6m³		25%	25%	25%	25%			
1.3.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante - 6m³*					25%	25%	25%	
1.4	Movimentação de terra	0,02%						R\$ 43,83	
1.4.1	Reaterro com material escavado, inclusive as floreiras				70%				
1.4.1	Reaterro com material escavado, inclusive as floreiras*					30%			

As Built - projeto arquitetônico, elétrico, cabeamento estruturado, hidrossanitário, estrutural com fundações									
VALOR DA PARCELA MENSAL	100,00%	R\$ 19.155,34	R\$ 24.550,00	R\$ 36.086,27	R\$ 132.812,85	R\$ 74.605,33			R\$ 232.291,95
Índice total da parcela (%)	100,00%	6,67%	8,55%	12,56%	46,24%	26%	BDI		R\$ 54.917,84
Índice total acumulado (%)		6,67%	15,22%	27,78%	74,02%	100,00%			R\$ 287.209,79

LEGENDA:

VERMELHO: Executado nas medições 01 e 02

AZUL: Reprogramado para executar nas medições 03, 04 e 05

* Itens inclusos