

TA

PLANALTO ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO N. 001/2010

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Data: 12/8/2011

Profissional responsável: Fábio Elias Araújo CREA SC 57.863-9

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÓDIGO	SERVIÇOS	TOTAL ITEM	% do total	MÊS 1	% item	MÊS 2	% item	MÊS 3	% item	MÊS 4	% item	
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.884,13	0,88%	R\$ 1.884,13	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.980,09	1,87%	R\$ 3.582,08	90,00%	R\$ 398,01	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.093,57	6,15%	R\$ 10.474,86	80,00%	R\$ 2.618,71	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 7.395,25	3,47%	R\$ 1.479,05	20,00%	R\$ 3.697,63	50,00%	R\$ 739,53	10,00%	R\$ 1.479,05	20,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.245,94	1,52%	R\$ -	0,00%	R\$ 973,78	30,00%	R\$ 649,19	20,00%	R\$ 1.622,97	50,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.031,99	15,50%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.516,00	50,00%	R\$ 6.606,40	20,00%	R\$ 9.909,60	30,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS	R\$ 19.639,42	9,22%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.927,88	20,00%	R\$ 5.891,83	30,00%	R\$ 9.819,71	50,00%	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.989,20	2,81%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.593,52	60,00%	R\$ 2.395,68	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 9.638,83	4,52%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.783,30	60,00%	R\$ 3.855,53	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 24.012,06	11,27%	R\$ 19.209,65	80,00%	R\$ 4.802,41	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
11	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 1.926,69	0,90%	R\$ -	0,00%	R\$ 963,35	50,00%	R\$ 578,01	30,00%	R\$ 385,34	20,00%	100,00%
12	ESQUADRIAS	R\$ 3.260,59	1,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.956,35	60,00%	R\$ 978,18	30,00%	R\$ 326,06	10,00%	100,00%
13	VIDRAÇARIA	R\$ 7.805,07	3,66%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.341,52	30,00%	R\$ 2.341,52	30,00%	R\$ 3.122,03	40,00%	100,00%
14	DIVISÓRIAS E FORROS	R\$ 28.476,98	13,37%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.695,40	20,00%	R\$ 8.543,09	30,00%	R\$ 14.238,49	50,00%	100,00%
15	PINTURAS	R\$ 16.995,74	7,98%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.497,87	50,00%	R\$ 8.497,87	50,00%	100,00%
16	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 7.910,41	3,71%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.582,08	20,00%	R\$ 2.373,12	30,00%	R\$ 3.955,21	50,00%	100,00%
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 997,77	0,47%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 199,55	20,00%	R\$ 798,22	80,00%	100,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.409,28	2,54%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.409,28	100,00%	100,00%
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.351,90	8,61%	R\$ 4.587,98	25,00%	R\$ 4.587,98	25,00%	R\$ 4.587,98	25,00%	R\$ 4.587,98	25,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 213.044,91	100,00%	R\$ 41.217,74	19,35%	R\$ 59.437,91	27,90%	R\$ 48.237,47	22,64%	R\$ 64.151,79	30,11%	
	BDI	R\$ 53.657,39		R\$ 10.381,08		R\$ 14.970,00		R\$ 12.149,07		R\$ 16.157,24		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 266.702,30		R\$ 51.598,82	19,35%	R\$ 126.006,74	47,25%	R\$ 186.393,27	69,89%	R\$ 266.702,30	100,00%	

Carla Marcon Pinheiro Machado
Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura-SEA/CAA

assinatura do contrato		
ordem de serviço	01/01/11	
prazo da obra	105,00	dias
data de início - previsto	04/07/11	
data de término - previsto	17/10/11	
data de início - real	04/07/11	
data de término - real		
duração da obra		dias