



SALVER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
 CGC 00.521.113/0001-32 INSC. EST. 253.067.871
 ROD. SC 302 KM 01, Nº 2030 - ITUPORANGA/SC
 FONE (047) 3533-1274 - FONE / FAX (047) 3533-1777
 e-mail - licitacoes@salver.com.br

Handwritten notes:
 B
 16.11.07
 fonte - R.R. ass
 fontes

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
 OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UMA CASA COM APROXIMADAMENTE 411 M²
 LOCAL: RUA JAGUARUNA, Nº 32 E 38 - JOINVILLE/SC
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2006
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	05/11/207	%	10/11/207	%	5/12/2007	%	18/12/2007	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.763,81	94,00%	R\$ 559,39	6,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	MOVIMENTO DE TERRA /DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM	R\$ 5.504,75	97,00%	R\$ 170,25	3,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 54.168,60	24,00%	R\$ 112.851,25	50,00%	R\$ 58.682,65	26,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 49.748,05	58,00%	R\$ 19.727,68	23,00%	R\$ 12.008,15	14,00%	R\$ 4.288,63	5,00%	R\$ -		R\$ -	
5	ALVENARIA	R\$ -		R\$ 6.953,11	35,00%	R\$ 9.512,09	55,00%	R\$ 1.729,46	10,00%	R\$ -		R\$ -	
6	DIVISÓRIAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.300,00	100,00%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.080,00	80,00%	R\$ 770,00	20,00%	R\$ -	0,00%
8	ESQUADRIAS EM ALUMINIO, VIDROS TEMPERADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.354,31	5,00%	R\$ 23.543,08	50,00%	R\$ 14.125,85	30,00%	R\$ 7.062,92	15,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	R\$ -		R\$ 3.208,20	50,00%	R\$ 3.208,20	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	REVESTIMENTOS DE FORROS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 11.979,44	40,00%	R\$ 17.969,16	60,00%	R\$ -	0,00%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.864,76	75,00%	R\$ 9.621,59	15,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12	PISOS	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.772,33	5,00%	R\$ 34.633,97	30,00%	R\$ 40.406,30	35,00%	R\$ 34.633,97	30,00%
13	PINTURA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.933,90	30,00%	R\$ 9.933,90	30,00%	R\$ 13.245,20	40,00%
14	COBERTURA	R\$ -		R\$ -		R\$ 19.403,47	90,00%	R\$ 2.153,94	10,00%	R\$ -		R\$ -	
15	COMPLEMENTOS INTERNOS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.313,20	100,00%
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 4.831,96	35,00%	R\$ 4.831,96	35,00%	R\$ 4.141,68	30,00%	R\$ -	0,00%
17	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 1.600,00	100,00%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 15.475,24	20,00%	R\$ 27.081,67	35,00%	R\$ 27.081,67	35,00%	R\$ 7.737,61	10,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.288,00	50,00%	R\$ 1.288,00	50,00%
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.261,00	30,00%	R\$ 14.304,50	35,00%	R\$ 14.304,50	35,00%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.956,66	30,00%	R\$ 53.565,53	70,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 118.185,21	13,60%	R\$ 142.569,88	16,41%	R\$ 160.113,10	18,42%	R\$ 145.140,63	16,70%	R\$ 155.977,71	17,97%	R\$ 147.050,94	16,92%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 118.185,21	13,60%	R\$ 260.755,09	30,01%	R\$ 420.268,18	48,43%	R\$ 565.008,81	65,13%	R\$ 721.986,52	83,65%	R\$ 869.037,46	100,00%

Handwritten signatures and initials:
 5
 B
 [Signature]

DE ACORDO
 em 05/10/07

Salver Empreiteira de Obras Ltda
 Paulo Henrique M. Guanza
 Engenheiro Civil

