



# Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços / Seção de Engenharia e Arquitetura

Cronograma Físico Financeiro Revestimento em Argamassa da Fachada Norte do Edifício Anexo I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			1º mês				2º mês				3º mês				
<b>1</b>	<b>Instalação dos andaimes</b>															<b>R\$ 13.462,50</b>
1.1	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (três meses)	m²	540,88													R\$ 13.462,50
<b>2</b>	<b>Proteção da vizinhança e passeio público</b>															<b>R\$ 8.773,07</b>
2.1	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	m²	540,88													R\$ 8.773,07
<b>3</b>	<b>Demolições</b>															<b>R\$ 10.745,40</b>
3.1	RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada)	m²	405,66													R\$ 6.559,52
3.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	540,88													R\$ 3.207,42
3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO DE 5m³ (15,5503 * 50% de empolamento)	m³	23,33													R\$ 978,46
<b>4</b>	<b>Limpeza e preparação da base</b>															<b>R\$ 3.407,54</b>
4.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE	m²	540,88													R\$ 3.407,54
<b>5</b>	<b>Revestimentos</b>															<b>R\$ 21.439,17</b>
5.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	489,13													R\$ 2.680,43
5.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014	m²	51,75													R\$ 839,39
5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	540,88													R\$ 17.919,35
<b>6</b>	<b>Juntas</b>															<b>R\$ 4.342,74</b>
6.1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	m	246,92													R\$ 4.014,92
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER	m²	4,94													R\$ 327,82
<b>7</b>	<b>Pintura</b>															<b>R\$ 6.214,71</b>
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	540,88													R\$ 1.568,55
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	540,88													R\$ 4.646,16
<b>8</b>	<b>Limpeza</b>															<b>R\$ 84,64</b>
8.1	Limpeza Geral	m²	46													R\$ 84,64
<b>9</b>	<b>Administração Local</b>															<b>R\$ 7.425,68</b>
9.1	Engenheiro 3 meses - 1h/dia, 5 dias por semana	h	67,5													R\$ 1.491,08
9.2	Encarregado 3 meses - 40h/semana	h	540													R\$ 5.934,60
															<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.895,46</b>

EQUIPAMENTO+BDI	R\$ 5.241,40	R\$ 5.241,40	R\$ 5.241,40	
SERVIÇOS+BDI	R\$ 27.866,02	R\$ 23.264,98	R\$ 27.971,55	<b>TOTAL COM BDI</b>
DESEMBOLSO	R\$ 33.107,42	R\$ 28.506,38	R\$ 33.212,95	<b>R\$ 94.826,75</b>
	34,91%	30,06%	35,02%	100,00%